

Przebudowa ul. Kilińskiego nabiera tempa. Prace zakończą się przed terminem?

24-04-2026



Fot. UM Dzierżoniów

Przebudowa jednej z kluczowych arterii Dzierżoniowa, ulicy Kilińskiego, wchodzi w decydującą fazę. Dobra wiadomość dla kierowców i mieszkańców: dzięki błyskawicznemu tempu robót, inwestycja wart niemal 13 milionów złotych może zostać oddana do użytku nawet kilka miesięcy wcześniej, niż pierwotnie planowano.

Wykonawca zakończył już najważniejsze prace budowlane na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej nawierzchni drogi oraz nowoczesnych chodników. Pod ziemią sprawnie działa już nowa kanalizacja deszczowa oraz infrastruktura gazowa i wodociągowa. Obecnie na tym fragmencie trwają ostatnie szlify, które nie wpływają już na płynność ruchu, jak montaż nowoczesnego oświetlenia, odbudowa ogrodzenia przy gazowni, instalacja wiat przystankowych i oznakowania poziomego, prace porządkowe.

Równolegle ciężki sprzęt pracuje na odcinku od ul. Ciepłowniczej do granicy Dzierżoniowa. To tutaj koncentrują się teraz największe siły wykonawcy.

Aktualnie przygotowujemy konstrukcję drogi pod wylanie betonowej stabilizacji. Jednocześnie budujemy nowoczesne chodniki i ścieżkę rowerową, która znacząco poprawi bezpieczeństwo cyklistów w tej części miasta – informują przedstawiciele inwestora.

Szacuje się, że prace na terenie samego Dzierżoniowa potrwać jeszcze około dwóch miesięcy. Po ich zakończeniu ekipy budowlane przeniosą się na odcinek pieszycki (od granicy miasta do ronda w ciągu obwodnicy DW382), gdzie już teraz trwa budowa nowego wodociągu.

Inwestycja jest modelowym przykładem współpracy między samorządami. Choć rolę inwestora zastępczego pełni Gmina Miejska Dzierżoniów, przebudowa odcinka pieszyckiego zostanie sfinansowana solidarnie przez Pieszyce oraz Powiat Dzierżoniowski.

Całkowity koszt inwestycji to 12 mln 721 tys. złotych, w tym 1 mln zł to wkład w odcinek pieszycki.

Najbardziej optymistyczną informacją dla mieszkańców jest prognozowany termin zakończenia inwestycji. Choć umowa przewidywała czas na realizację do 10 stycznia 2027 roku, obecne zaawansowanie prac pozwala realnie zakładać, że ulica Kilińskiego będzie w pełni przejezdna 2-3 miesiące wcześniej. Jeśli sprzyjające warunki pogodowe się utrzymają, ten termin może ulec jeszcze większemu skróceniu.